

Anrainer-Information

Jänner 2008

Station Wien Südtiroler Platz

Arbeitsprogramm Jänner 2008

Bahnsteigverlängerung

Betonieren der Pfahlroste für die neue Decke. Aushub zwischen den Bohrpfählen und der alten Tunnelwand bis Unterkante Tunnel, Vorbereitungsarbeiten für den Abbruch des Tunnels

Arbeitsmittel: Bagger, LKW, Fahrmischer, Betonsägen, Kräne, Energieaggregate

Arbeitszeit: An Werktagen 06:00 Uhr – 22:00 Uhr

Deckentausch

„Zudeckeln“ der Deckenabschnitte 2 und 3 mit Fertigteilen, Freilegen der Tunneldecke im Abschnitt 1a (Bereich Aufgang Südtiroler Platz bis zum Gehsteig der Laxenburgerstraße), Vorbereitungen (Schneiden) zum Abheben der Decke, Sicherung des Aufganges aus der Passage.

Arbeitsmittel: Bagger, LKW, Kräne, Betonsägen, Energieaggregate, Pneumatikhämmer

Arbeitszeit: An Werktagen 06:00 Uhr – 22:00 Uhr

Abheben und Einbau der Deckenelemente in Nachtarbeit 00:55 Uhr – 04:25 Uhr

Zerkleinern der Deckenelemente an Werktagen von 06:00 – 18:00 Uhr

Schacht Süd (Bahnsteigzugang Süd und Anschluss Hauptbahnhof)

Aushub im Schutz der Bohrpfähle, Betonieren der Auflagerbänke für die Decke im Zwischengeschoß, Einbau der Schalung für die neue Decke.

Arbeitsmittel: Bagger, LKW, Fahrmischer, Betonpumpen, Kräne, Energieaggregate, Pneumatikhämmer

Arbeitszeit: An Werktagen 06:00 Uhr – 22:00 Uhr

Während der Bauzeit können Lärm- und Staubbelastungen leider nicht gänzlich vermieden werden. Wir sind jedoch bemüht, Belastungen für die Anrainer so gering wie möglich zu halten.

Sie haben Fragen zu den aktuellen Baumaßnahmen?

Der Projekt Ombudsmann Peter Guggenberger

freut sich auf Ihren Anruf: 01/90 292 – 4000,

e-mail: ombudsmann@fcp.at